

総管	安管	記入者	安全パトロール点検表 (会社名) 平山工業				
		日原					
工事名	令和7年度 西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事		実施者	日原 勉			
責任者名	株式会社砂原組 屋敷		実施月日	2026年1月14日			
本日の作業人員	2名	工 期	自 2025年 10月 14日 至 2026年 08月 31日	進捗率	%		
項目			良否	処置	項目	良否	処置
事務所・休憩所一般事項	看板、安全旗、社旗、消火器、救急箱はあるか		○		2m以上に作業床があるか		
	安全衛生管理組織図、緊急時連絡表等あるか		○		作業床の巾は40cm以上あるか		
	工事安全工程表あるか		○		すき間は3cm以下か		
	安全施工サイクル実施図は		○		手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける)		
	作業者の安全心得はあるか		○		建地間隔は2.5m以下か		
	火元責任者の標札はあるか			△	根がらみはよいか		
	救急箱標札はあるか			△	筋かい 材料は適切か		
	消火器標札はあるか			△	積載表示はしてあるか		
	安全衛生管理者、作業主任者名簿(様式2号)があるか		○		危険箇所及注意標識はしてあるか		
	作業員名簿はあるか		○		登り桟橋は適切か(踏さん30cm~40cm)巾30cm以上手摺		
	持込機械使用許可願はあるか		○		踊場は7m毎に設けてあるか		
	使用機械の検査証の写しはあるか		○		点検はしているか		
	安全工程打合せ安全ミーティングの記録はあるか		○		損傷変形はないか		
	免許資格者の写しはあるか		○		開き止め据付状況はよいか		
	始業点検記録はあるか		○		足場板のかけ渡しはよいか (はね出し たるみ等)		
	整理整頓はよいか		○		作業主任者の直接指揮で作業をしているか		
	火気取扱状況はよいか			△	危険箇所表示はしてあるか		
	危険物の保管はよいか			△	開口部の手すり、囲い、柵、覆いは良いか		
	作業主任者の職務の表示は			△	材料のかけ渡し、固定状況、手すりはよいか		
	作業場(通路)関係	踏ぬき、つまづきの心配はないか		○	スレート等屋根の歩み板の状況はよいか		
落下物の心配はないか			○	安全帯の使用状況はよいか			
昇降するのに危険はないか			○	防網のたるみ、取付はよいか			
整理整頓は良いか			○	はしごの固定はよいか			
危険箇所の表示はよいか			○				
保安帽の着用はよいか			○				
服装履物はよいか			○				
作業行動はよいか			○				
第三者の通路確保はよいか			○				

項目	良否	処置	項目	良否	処置
地山掘削・法面清掃関係	切取面の勾配はよいか		火薬庫の施錠はよいか		
	切取面の落石対策はしてあるか		火薬取扱所の整備状況はよいか		
	作業に関係ないものの立入		火薬類の運搬状況はよいか		
	禁止はしてあるか		取扱者の表示はあるか		
	作業主任者が直接指揮しているか		待避場所及行動はよいか		
	重機の転倒、転落の心配はないか		不発残火薬の処置状況はよいか		
	危険箇所での誘導者はいるか		待避の合図は定められているか		
	命綱は使用しているか		取扱所周囲の囲いはよいか		
	始業点検はしているか				
	湧水等の対策しているか				
土止め(型枠)支保工関係	作業箇所への通路はよいか		機械設備場所の整備はよいか		○
	危険な作業をしていないか		届出、認(許)可検査の状況はよいか		○
	埋設物等調査をしたか		持込許可証、運転責任者の表示はよいか		○
			機械器具の安全装置はよいか		○
			起動装置の施錠はよいか		○
			電動機などのアースはよいか		△
			配線状況はよいか		△
			分電盤等の責任者の表示はよいか		△
			感電及接触防止の表示はよいか		△
			通路面の配線状況はよいか		△
交通(道路)関係	部材の変形損傷脱落はないか		ワイヤーの巻過ぎ防止はよいか		
	部材の取付部、接合部、交差部の異常はないか		ワイヤーの通っている箇所の状態はよいか		
	矢板のふくらみはないか		ワイヤーの取付部分の締結状態はよいか		
	地山と密着しているか		ワイヤーのキング腐蝕の状態はよいか		
	切りばり腹おこしを足場がわりにしたり重量物をのせていないか		ブレーキクラッチの状態はよいか		○
	掘削土、資材を法肩附近においていないか		始業点検はしているか		○
	支保工は垂直であるか				
	深さ1.5m以上は昇降機施設があるか				
	作業主任者の直接指揮しているか				
	始業点検はしているか				
評価及び意見	バリケード等で道路が確保されているか	○	作業内容：散水車(水運搬)		
	案内規制危険標識はよいか	○			
	必要に応じ誘導員が配備されているか	○			
	危険な箇所は表示されているか	○			

(注) 良否の欄は良は○、否は×、関係の内項目は△で表す

## 安全掲示板設置状況



## 施工状況



## 歯止め設置状況

