

総管	安管	記入者	安全パトロール点検表			
		日原	(会社名) 平山工業			
工事名	令和6年度国道31号大屋橋東詰交差点改良他工事		実施者	平山 武夫・日原 勉		
責任者名	株式会社砂原組 沖川秀治		実施月日	令和 6年 11月 28日		
本日の作業人員	7名	工期	自 2024年 11月 20日	進捗率		%
	至 2025年 6月 14日					
項目	良否	処置	項目	良否	処置	
事務所・休憩所一般事項	看板、安全旗、社旗、消火器、救急箱はあるか	○	2m以上に作業床があるか	/		
	安全衛生管理組織図、緊急時連絡表等があるか	○	作業床の中は40cm以上あるか	/		
	工事安全工程表あるか	○	すき間は3cm以下か	/		
	安全施工サイクル実施図は	○	手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける)	/		
	作業者の安全心得はあるか	○	建地間隔は2.5m以下か	/		
	火元責任者の標札はあるか	/	根がらみはよいか	/		
	救急箱標札はあるか	/	筋かい 材料は適切か	/		
	消火器標札はあるか	/	積載表示はしてあるか	/		
	安全衛生管理者、作業主任者名簿(様式2号)があるか	○	危険箇所及注意標識はしてあるか	/		
	作業員名簿はあるか	○	登り桟橋は適切か(踏さん30cm~40cm)巾30cm以上手摺	/		
	持込機械使用許可願はあるか	○	踊場は7m毎に設けてあるか	/		
	使用機械の検査証の写しはあるか	○	点検はしているか	/		
	安全工程打合せ安全ミーティングの記録はあるか	○	損傷変形はないか	/		
	免許資格者の写しはあるか	○	開き止め据付状況はよいか	/		
	始業点検記録はあるか	○	足場板のかけ渡しはよいか(はね出し たるみ等)	/		
	整理整頓はよいか	○	使用の高さはよいか(単独2m以下)	/		
	火気取扱状況はよいか	/	作業主任者の直接指揮で作業をしているか	/		
	危険物の保管はよいか	/				
	作業主任者の職務の表示は	/				
	作業場(通路)関係	踏ぬき、つまづきの心配はないか	○	危険箇所表示はしてあるか	/	
落下物の心配はないか		○	開口部の手すり、囲い、柵、覆いは良いか	/		
昇降するのに危険はないか		/	材料のかけ渡し、固定状況、手すりはよいか	/		
整理整頓は良いか		○	スレート等屋根の歩み板の状況はよいか	/		
危険箇所の表示はよいか		○	安全帯の使用状況はよいか	/		
保安帽の着用はよいか		○	防網のたるみ、取付はよいか	/		
服装履物はよいか		○	はしごの固定はよいか	/		
作業行動はよいか		○				
第三者の通路確保はよいか		○				

項目	良否	処置	項目	良否	処置
地山掘削・法面清掃関係	切取面の勾配はよいか	/	火薬庫の施設はよいか	/	
	切取面の落石対策はしてあるか	/	火薬取扱所の整備状況はよいか	/	
	作業に関係ないものの立入禁止はしてあるか	/	火薬類の運搬状況はよいか	/	
	作業主任者が直接指揮しているか	/	取扱者の表示はあるか	/	
	重機の転倒、転落の心配はないか	/	待避場所及行動はよいか	/	
	危険箇所での誘導者はいるか	/	不発残火薬の処置状況はよいか	/	
	命綱は使用しているか	/	待避の合図は定められているか	/	
	始業点検はしているか	/	取扱所周囲の囲いはよいか	/	
	湧水等の対策しているか	/			
	作業箇所への通路はよいか	/			
	危険な作業をしていないか	/			
	埋設物等調査をしたか	/			
	土止め(型枠)支保工関係	部材の変形損傷脱落はないか	/	機械設備場所の整備はよいか	○
部材の取付部、接合部、交差部の異常はないか		/	届出、認(許)可検査の状況はよいか	/	
矢板のふくらみはないか		/	持込許可証、運転責任者の表示はよいか	○	
地山と密着しているか		/	機械器具の安全装置はよいか	○	
切りばり腹おこしを足場がわりにしたり重量物をのせていないか		/	起動装置の施設はよいか	/	
掘削土、資材を法肩付近においていないか		/	電動機などのアースはよいか	/	
支保工は垂直であるか		/	配線状況はよいか	/	
深さ1.5m以上は昇降機施設があるか		/	分電盤等の責任者の表示はよいか	/	
作業主任者の直接指揮しているか		/	感電及接触防止の表示はよいか	/	
始業点検はしているか		/	通路面の配線状況はよいか	/	
			ワイヤーの巻過ぎ防止はよいか	/	
			ワイヤーの通っている箇所状態はよいか	/	
			ワイヤーの取付部分の締結状態はよいか	/	
			ワイヤーのキンク腐蝕の状態はよいか	/	
交通(道路)関係		バリケード等で道路が確保されているか	○	ブレーキクラッチの状態はよいか	/
	案内規制危険標識はよいか	○	始業点検はしているか	○	
	必要に応じ誘導員が配備されているか	/			
	危険な箇所は表示されているか	○			

(注)良否の欄は良は○、否は×、関係の内項目は / で表す



工事関係車両車輪止め設置状況



作業スペース区分状況



仮設材運搬状況状況①

仮設材運搬状況②



仮設材連結状況①



仮設材連結状況②

