

| 総管 | 安管 | 記入者 | 安全パトロール点検表 | | | |
|---------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|--------------------|
| | | | (会社名) (株)平山工業 | | | |
| 工事名 | 名神高速道路(特定更新等)長良川橋床板取替工事 | | 実施者 | 平山 健二 | | |
| 責任者名 | 増尾 友寿 | | 実施月日 | 令和 6年 2月 28日 | | |
| 本日の作業人員 | 名 | 工 期 | 自 6年 2月 1日 | 進捗率 | 15% | |
| | | | 至 6年 5月 31日 | | | |
| 項 目 | 良否 | 処 置 | 項 目 | 良否 | 処 置 | |
| 事務所・休憩所一般事項 | / | / | 2m以上に作業床があるか | ○ | | |
| | | | 作業床の巾は40cm以上あるか | ○ | | |
| | | | すき間は3cm以下か | ○ | | |
| | | | 手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける) | ○ | | |
| | | | 建地間隔は2.5m以下か | ○ | | |
| | | | 根がらみはよい | ○ | | |
| | | | 筋かい 材料は適切か | ○ | | |
| | | | 積載表示はしてあるか | ○ | | |
| | | | 危険箇所及注意標識はしてあるか | ○ | | |
| | | | 登り桟橋は適切か(踏さん30cm~40cm)巾30cm以上手摺 | ○ | | |
| | | | 踊場は7m毎に設けてあるか | ○ | | |
| | | | 点検はしているか | ○ | | |
| | | | 損傷変形はないか | ○ | | |
| | | | 開き止め据付状況はよい | — | | |
| | | | 足場板のかけ渡しはよい | — | | |
| | | | (はね出し たるみ等) | — | | |
| | | | 使用の高さはよい(単独2m以下) | — | | |
| | | | 作業主任者の直接指揮で作業をしているか | ○ | | |
| | | | 危険箇所表示はしてあるか | ○ | | |
| | | | 作業場(通路)関係 | / | / | 開口部の手すり、囲い、柵、覆いはよい |
| 材料のかけ渡し、固定状況、手すりはよい | ○ | | | | | |
| スレート等屋根の歩み板の状況はよい | — | | | | | |
| 安全帯の使用状況はよい | ○ | | | | | |
| 防網のたるみ、取付はよい | ○ | | | | | |
| はしごの固定はよい | ○ | | | | | |
| 踏ぬき、つまづきの心配はない | ○ | | | | | |
| 落下物の心配はない | ○ | | | | | |
| 昇降するのに危険はない | ○ | | | | | |
| 整理整頓はよい | ○ | | | | | |
| 危険箇所の表示はよい | ○ | | | | | |
| 保安帽の着用はよい | ○ | | | | | |
| 服装履物はよい | ○ | | | | | |
| 作業行動はよい | ○ | | | | | |
| 第三者の通路確保はよい | ○ | | | | | |

| 項 目 | 良否 | 処 置 | 項 目 | 良否 | 処 置 | | | |
|------------------------------|----|-----|-----------------|----|-----|----------------------|---|--|
| 地山掘削・法面清掃関係 | / | / | 切取面の勾配はよい | — | | | | |
| | | | 切取面の落石対策はしてあるか | — | | | | |
| | | | 作業に関係ないものの立入 | — | | | | |
| | | | 禁止はしてあるか | — | | | | |
| | | | 作業主任者が直接指揮しているか | — | | | | |
| | | | 重機の転倒、転落の心配はない | — | | | | |
| | | | 危険箇所での誘導者はいるか | — | | | | |
| | | | 命綱は使用しているか | — | | | | |
| | | | 始業点検はしているか | — | | | | |
| | | | 湧水等の対策しているか | — | | | | |
| | | | 作業箇所への通路はよい | — | | | | |
| | | | 危険な作業をしていない | — | | | | |
| | | | 埋設物等調査をしたか | — | | | | |
| | | | 土止め(型枠)支保工関係 | / | / | 部材の変形損傷脱落はない | — | |
| | | | | | | 部材の取付部、接合部、交差部の異常はない | — | |
| 矢板のふくらみはない | — | | | | | | | |
| 地山と密着している | — | | | | | | | |
| 切りばり腹おこしを足場がわりにしたり重量物をのせていない | — | | | | | | | |
| 掘削土、資材を法肩附近においていない | — | | | | | | | |
| 支保工は垂直である | — | | | | | | | |
| 深さ1.5m以上は昇降機施設がある | — | | | | | | | |
| 作業主任者の直接指揮している | — | | | | | | | |
| 始業点検はしている | — | | | | | | | |
| 交通(道路)関係 | / | / | | | | バリケード等で道路が確保されている | — | |
| | | | | | | 案内規制危険標識はよい | — | |
| | | | | | | 必要に応じ誘導員が配備されている | — | |
| | | | | | | 危険な箇所は表示されている | — | |
| | | | | | | | | |
| 発破関係 | / | / | 火薬庫の施錠はよい | — | | | | |
| | | | 火薬取扱所の整備状況はよい | — | | | | |
| | | | 火薬類の運搬状況はよい | — | | | | |
| | | | 取扱者の表示はある | — | | | | |
| | | | 待避場所及行動はよい | — | | | | |
| | | | 不発残火薬の処置状況はよい | — | | | | |
| | | | 待避の合図は定められている | — | | | | |
| | | | 取扱所周囲の囲いはよい | — | | | | |
| | | | 機械・電気・仮設関係 | / | / | 機械設備場所の整備はよい | ○ | |
| | | | | | | 届出、認(許)可検査の状況はよい | — | |
| | | | | | | 持込許可証、運転責任者の表示はよい | | |
| | | | | | | 機械器具の安全装置はよい | ○ | |
| | | | | | | 起動装置の施錠はよい | — | |
| | | | | | | 電動機などのアースはよい | ○ | |
| | | | | | | 配線状況はよい | ○ | |
| 分電盤等の責任者の表示はよい | — | | | | | | | |
| 感電及接触防止の表示はよい | ○ | | | | | | | |
| 通路面の配線状況はよい | ○ | | | | | | | |
| ワイヤーの巻過ぎ防止はよい | — | | | | | | | |
| ワイヤーの通っている箇所の状態はよい | — | | | | | | | |
| ワイヤーの取付部分の締結状態はよい | — | | | | | | | |
| ワイヤーのキング腐蝕の状態はよい | — | | | | | | | |
| ブレーキクラッチの状態はよい | — | | | | | | | |
| 始業点検はしている | — | | | | | | | |
| 評価及び意見 | / | / | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注)良否の欄は良は○、否は×、関係の無い項目は—で表す

| | | |
|-------|--|---------|
| 写真NO- | 1 | 状 況 写 真 |
| タイトル | 安全パトロール | |
| 場所 | 現場ヤード（資材置場） | |
| 開催日 | 令和6年2月28日 | |
| コメント | <ul style="list-style-type: none"> ・飛散養生整理整頓しっかり出来ている ・カラーコーンでの区割りがしっかり出来ている | |
| 対策 | ・特に無し | |



| | | |
|-------|--|---------|
| 写真NO- | 2 | 状 況 写 真 |
| タイトル | 安全パトロール | |
| 場所 | 名神高速(特定更新等)長良川橋床板取替工事 | |
| 開催日 | 令和6年2月28日 | |
| コメント | <ul style="list-style-type: none"> ・車両輪留め忘れずに出来ている ・墜落制止用器具/保護具/反射ベストの使用着用がしっかり出来ている | |
| 対策 | 特に無し | |

