

# 株式会社 平山工業

平成 30年 6月度

平成 30年 6月 29日

## 安全衛生協議会

### 1. 安全教育

- ・先月度の重点行動目標の実施報告
- ・重点行動目標の作成

### 2. 会社連絡事項

- ・経費規定について
- ・支給品について(管理ノートの記入のこと)
- ・通勤用自転車(原付き)の置き方について
- ・ヒヤリ・ハット報告書の提出について
- ・出張時の車のインキー
- ・現場到着時間の設定。

### 3. 社員からの要望

- ・特になし
- ・
- ・

### 4. 今月の重点行動目標

## 熱中症の対策

具体的な対策

- ☆規則正しい生活リズム
- ☆水分・塩分の補給
- ☆こまめな休憩
- ☆設備(送風機・空調服等)による体温調節を行う。
- ☆WBGT値の活用

写真NO.	1
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
開催日	平成30年6月29日

備考:  
参加者: 15名



写真NO.	2
タイトル	会社掲示板
場所	事務所1F

備考:  
参考資料掲示状況



# (株) 平山工業

平成 30年 6月度 ヒヤリ・ハット報告書まとめ

No.	報告者氏名	概 要
1	増尾 友寿	塗膜表面処理をサンダーケレンで行っている時面体に溜まっていた埃が目に入った。
2	武内 直行	橋脚吊り足場上でコア削孔時足元が濡れていた為足元が滑り転倒しそうになった。
3	橋本 隆	ブラスト車の荷台上で段取りをしていた時足を踏み外して転落しそうになった。
4	比嘉 武	バキュームブラスト作業でホースを移動中横げたに頭をぶつけてしまった。
5	加藤 武志	橋脚足場上でワイヤーソーの機材の片づけをしていた時ノロで手が滑り道具を足の下に落としてしまった。
6	三木 博明	橋脚足場上でエポキシ樹脂の注入作業をしていた時エアがかんで樹脂がエア抜きチューブから樹脂が飛散してしまった。
7	長濱 浩好	現場への通勤中大雨のせいで視界が見えにくくなりガードレールにぶつかりしそうになった。
8	網野 温也	吊り足場上移動時に段差に躓き足場かた転落しそうになった。
9	藤田 陽之	外壁補修工事で高車上、上向きで浮き部をトンカチで軽く叩き落している時想定以上に浮き部が固まって落ちそうになった。
10	白井 真人	エポキシ樹脂のポンプによる樹脂注入作業でホッパー内の樹脂が発砲し固まった。その時に煙を吸引少し吸引してしまった。
11	今川 一仁	コンクリート桁内狭隙部でバキュームを押して運んでいる時バキュームのホースがタイヤに引っ掛かり転倒しそうになった。
12	田村 政也	バキュームブラスト車でダストコレクターの粉塵を掻き出し回収していた時一般道を走行していた車両に接触しそうになった。
13	岩本 一輝	外壁補修工事で高車上、上向きで浮き部をトンカチで軽く叩き落している時想定以上に浮き部が固まって落ちそうになった。
14	築場 友哉	足場上での移動時頭上の単管に気付かず頭をぶつけてしまった。
15	居川 蓮也	橋脚足場上でコア削孔後コアガラを取っていた時ガラを落としそうになった。
16	河田 康平	P C 桁内のバキュームブラスト作業で移動していた時桁に頭をぶつけてしまい転倒しそうになった。
17	徐 朋	コア削孔時削孔水あ飛散し現場を汚してしまった。
18	孔 国	バキュームブラスト作業でホースを移動中躓き転倒しそうになった。
19	姜 昆	コア削孔時回転部に手を近づけて巻き込まれそうになった。
20	趙 躍進	バキュームブラスト作業でホースを移動中横げたに頭をぶつけてしまった。
21	大川 瑞貴	コア削孔時ビットを外そうとして回転部に手を近づけて巻き込まれそうになった。
22	島田 強	コア削孔作業中使用中のダウントランスから煙が出てきた。
23	高橋 尚也	塗膜表面処理をサンダーケレンで行っている時ケレンした小石が顔に当たった。
24		
25		

# (株) 平 山 工 業

## 平成30年 6月度 安全衛生協議会

開催日

平成30年6月29日

開催場所

会議室

### 出席者名簿

No.	氏 名	No.	氏 名
1	増尾 友寿	17	
2	趙 躍進	18	
3	孔 国	19	
4	河田 康平	20	
5	田村 政也	21	
6	橋本 隆	22	
7	平 山 健二	23	
8	高橋 尚也	24	
9	島田 強	25	
10	長濱 浩如		
11	岩本 一輝		
12	平山 武夫		
13	石川 蓮也		
14	大川 瑞貴		
15	鎌倉 祐輔		
16			